

F.1 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen

| Inbetriebsetzungsprotokoll – Erzeugungsanlagen Niederspannung (vom Anlagenerrichter auszufüllen) | | |
|---|---|---|
| Anlagenanschrift | Vorname, Name _____ Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____ | |
| Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb) | Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____ | |
| Erzeugungsanlage | | |
| max. Scheinleistung S_{Amax} | _____ kVA | max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW |
| Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend) | | _____ kWp |
| Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden? | | <input type="checkbox"/> |
| Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau? | | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? | | <input type="checkbox"/> |
| Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden? | | <input type="checkbox"/> |
| Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden? | | <input type="checkbox"/> |
| Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$ | | _____ U_n |
| Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$ | | _____ U_n |
| Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt? | | <input type="checkbox"/> |
| Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig? | | <input type="checkbox"/> |
| TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/> |
| <p>Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten. Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.</p> | | |
| Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____ | | |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort, Datum | Anlagenbetreiber | Anlagenerrichter |